

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA
“GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 41

DATA

22/01/2025

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione

OGGETTO:

FORNITURA COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTONTERAPIA PER L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) C.R.O. AVIANO. CUP J32C19000180002. CIG. 8304356B5A. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE PARI AL 30% DELL'IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE, AI SENSI DALL'ART. 35 COMMA 18 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AGGIUDICATARIO COMPOSTO DA ION BEAM APPLICATIONS (IBA) S.A (MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN CHEMIN DU CYCLOTRON, 3 LOUVAIN-LA- NEUVE, BELGIO E BETTIOL S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE LEGALE VIA DELLA MOSTRA 8 BOLZANO (BZ).

OGGETTO: Fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di Protonterapia per l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano. CUP J32C19000180002. CIG. 8304356B5A. Liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo residuo contrattuale, ai sensi dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario composto da Ion Beam Applications (IBA) S.A (mandataria) con sede legale in Chemin du Cyclotron, 3 Louvain-La- Neuve, Belgio e Bettiol s.r.l. (mandante) con sede legale via della Mostra 8 Bolzano (BZ).

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE"

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 20.07.2021 si è disposto di aggiudicare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la Fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di Protonterapia per l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano CIG 8304356B5A, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa, così composto:
 - IBA – Ion Beam Applications, S.A., VAX NUMBER BE 0428.750.985 con sede legale in Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgio), mandataria;
 - Bettiol srl, P.IVA 03237650266 con sede a Bolzano (BZ), mandante;
- in data 16.11.2021 è stato sottoscritto, tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) C.R.O. Aviano e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra citato, il contratto di appalto avente ad oggetto la "*Fornitura, comprensiva della progettazione e dell'esecuzione delle opere edili e impiantistiche per la realizzazione di un sistema di Protonterapia*" per il CRO di Aviano, per l'importo di € 26.137.386,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 261.400,00, di cui:
 - € 240.000,00 (inclusi oneri previdenziali) oltre IVA, per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione;
 - € 5.399.436,00 oltre IVA, per lavori edili e impiantistici;
 - € 20.497.950,00 oltre IVA, per la fornitura del sistema di Protonterapia.
- con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 20.07.2022 si è preso atto dell'interpello all'Agenzia delle Entrate n.908-150/2022 del 21.06.2022 e si è provveduto a ridefinire il quadro economico dell'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 296 del 21.06.2023 si è conclusa positivamente con prescrizioni la conferenza di servizi decisoria svolta in modalità semplificata ed asincrona, in base al combinato disposto previsto dagli articoli 14 comma 2 e 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, concessione, autorizzazione, permesso, licenza o altro atto di assenso, comunque denominato, necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo predisposto da R.T.I. IBA/Bettiol;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 07.07.2023 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.01 ed all'approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 444 del 12.10.2023:
 - è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 pari a € 126.444,73 (oneri di sicurezza inclusi) e liquidato il Certificato di pagamento n.1 pari a € 125.812,51 + IVA al 10%;
 - è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 pari a € 8.325.624,73 (oneri di sicurezza inclusi) e liquidato il Certificato di pagamento n.2 pari a € 8.158.184,10 + IVA al 10%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 26.08.2024 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 02 ed all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 511 del 17.09.2024, è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 pari a € 8.408.928,01 (oneri di sicurezza inclusi) e liquidato il Certificato di pagamento n.3 pari a € 82.886,76 + IVA al 10%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 569 del 05.11.2024 si è proceduto all’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 03;

Tenuto conto:

- che con note Prot. 11843 del 01.07.2022 e Prot. 11235 del 12.06.2023, in considerazione del mancato rispetto dei tempi contrattuali per l’esecuzione delle prestazioni, l’Istituto comunicava la decadenza dal beneficio dell’anticipazione ai sensi dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- che tale ritardo, protrattosi fino all’approvazione del progetto esecutivo, ha impedito l’erogazione dell’anticipazione;

Visto che il RTI IBA/Bettiol, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, con nota IBA-20240913-MPA-01 del 16.09.2024 (assunta al Prot. 17452 in data 16.09.2024) ha riformulato la richiesta anticipazione;

Preso atto che dal cronoprogramma del progetto esecutivo, approvato con Determina n. 473 del 26.08.2024, l’appaltatore ha rielaborato le tempistiche e ha previsto la conclusione delle opere e l’installazione del sistema di Protonterapia entro i termini contrattuali, recuperando teoricamente il ritardo accumulato;

Accertato che i lavori sono stati consegnati in data 23.09.2024 come da verbale in pari data agli atti (prot. 17871 del 23.09.2024);

Considerato che l’importo dell’anticipazione come previsto dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari al 20% del valore del contratto d’appalto; tuttavia, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, l’anticipazione può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

Tenuto conto che, a seguito della riformulazione della richiesta di anticipazione, il RUP e il DEC con riposta a firma congiunta (Prot. 19773 del 21.10.2024) hanno valutato che sussistono le condizioni per la concessione dell’anticipazione nella percentuale massima del 30%, sia per il valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici, sia per il valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia, considerato che il recupero del ritardo, al momento della valutazione, consentirebbe di rispettare le tempistiche contrattuali;

Visto che il RTI IBA/Bettiol:

- ha fatto pervenire direttamente dalla Banca Nazionale del Lavoro la garanzia fideiussoria n. 094700000107414 del 03.12.2024 (assunta al prot. 23056 in data 04.12.2024) per l’importo di € 3.728.069,80 (maggiorato degli interessi legali) pari al 30% di € 12.426.899,33 quale valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia;
- ha inoltrato la garanzia fideiussoria n. 460011840496 del 14.01.2025 della società Unicredit S.p.a.(assunta al prot. 674 in data 15.01.2025) per l’importo di € 1.793.713,72 (maggiorato degli interessi legali) pari al 30% di € 5.979.045,73 quale valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici;

Visto che:

- l’impresa Ion Beam Applications (IBA) S.A (mandataria) risulta in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali, come da DURC prot. INPS_42683946 agli atti della Stazione Appaltante, con scadenza il 25.01.2025;
- l’impresa Bettiol s.r.l. (mandante) risulta in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali, come da DURC prot. INAIL_46670285 agli atti della Stazione Appaltante, con scadenza il 20.03.2025;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione dell’anticipazione richiesta dal RTI IBA/Bettiol, per l’importo complessivo di € 5.521.783,52 (IVA esclusa) di cui:

- € 3.728.069,80 pari al 30% del valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia di € 12.426.899,33;
- € 1.793.713,72 pari al 30% del valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici di € 5.979.045,73;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m.i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 24.04.2024;

Visto l’Atto Aziendale vigente, da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 15.12.2023;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 avente ad oggetto “Regolamento attuativo dell’atto aziendale – aggiornamento”;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della richiesta di anticipazione contrattuale avanzata dal RTI IBA/Bettiol, con nota IBA-20240913-MPA-01 del 16.09.2024 (assunta al Prot. 17452 in data 16.09.2024);
2. di ritenere che sussistono le condizioni per la concessione dell’anticipazione nella percentuale massima del 30%, sia per il valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici, sia per il valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia considerato che al momento attuale si ritengono rispettate le tempistiche finali di contratto;
3. di prendere atto che il RTI IBA/Bettiol al fine ricevere la corresponsione dell’anticipazione ha costituito la garanzia fideiussoria:
 - n. 094700000107414 del 03.12.2024 emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro per l’importo di € 3.728.069,80 (maggiorato degli interessi legali) pari al 30% di € 12.426.899,33 quale valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia;
 - n. 460011840496 del 14.01.2025 della società Unicredit S.p.a. per l’importo di € 1.793.713,72 (maggiorato degli interessi legali) pari al 30% di € 5.979.045,73 quale valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici;
4. di procedere alla liquidazione dell’anticipazione richiesta dal RTI IBA/Bettiol, per l’importo complessivo di € 5.521.783,52 (IVA esclusa) di cui:
 - € 3.728.069,80 pari al 30% del valore contrattuale residuo della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia di € 12.426.899,33;
 - € 1.793.713,72 pari al 30% del valore contrattuale dei lavori edili ed impiantistici di € 5.979.045,73;
5. di precisare che, ai sensi dell’art. 13 del contratto, l’anticipazione verrà recuperata gradualmente dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento degli acconti dovuti in corso d’opera a fronte dei relativi Stati di Avanzamento lavori o, per quanto riguarda l’anticipazione dovuta all’avvio della realizzazione delle componenti fornitura del sistema di Protonterapia, a seguito del pagamento degli acconti di corrispettivo per la fornitura del sistema medesimo, fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione;
6. di precisare che la spesa complessiva di € 6.073.961,87 IVA al 10% compresa (€ 5.521.783,52 + € 552.178,35 per IVA al 10%) trova copertura, come già indicato nelle Delibere n. 166 del 08.05.2020 e n. 278 del 20.07.2021 nella somma complessiva stanziata di € 32.000.000,00 e imputata ai Budget Operativi predisposti e corrispondenti alle distinte quote di finanziamento come di seguito dettagliato:

- € 1.828.367,74 quale quota residua di € 10.802.370,25 del BO PROTONI-PROTRISPR-F-LAVPROT3;
 - € 4.245.594,13 della quota di € 5.312.783,52 al BO PROTONI-PROTONIPREG-F-LAVPROT2.
7. di precisare altresì che la spesa di cui al punto precedente sarà registrata, in sede di inventario, nello Stato Patrimoniale dell'esercizio in corso al conto economico 20.900.0.0.0.0. denominato "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" (20.IMMO.CORSO) per gli importi di rispettiva competenza come segue:
- € 4.100.876,78 (3.728.069,80 + IVA) relativa alla quota parte della fornitura dei macchinari e delle attrezzature che costituiscono il sistema di Protonterapia, alla categoria "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche";
 - € 1.973.085,09 (1.793.713,72+ IVA) relativa alla quota parte dei lavori edili ed impiantistici, alla categoria "Fabbricati Strumentali (Indisponibili)".
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Informatico on-line del CRO, in apposita area del sito WEB della stazione appaltante.

Allegati: n. //

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE"
- Ing. Dimitri Troncon -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 22/01/2025 10:24:36

IMPRONTA: 8981C4F430C287C29F3CEE936A1D3CC3F420EA57A504D274F585CDDACB9CE6A1
F420EA57A504D274F585CDDACB9CE6A1E541FCDCA88E88F01AB4BBFFCFAE9A60
E541FCDCA88E88F01AB4BBFFCFAE9A609550976E702F4FF237C62D5D1154A3DE
9550976E702F4FF237C62D5D1154A3DE836862F1F8D13D029AEC471A1A33D407

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La determina n. 41 del 22/01/2025 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 22/01/2025 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO TECNICO
- SEGRETERIA DETERMINE E DELIBERE

Aviano, li 22/01/2025

L'INCARICATO
Valentina Elena Alexa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINA-ELENA ALEXA

CODICE FISCALE: LXAVNT88R43Z129A

DATA FIRMA: 22/01/2025 11:21:48

IMPRONTA: B640C859E458C7B8A929C9352FAAA1FFE8DC05D1164EFD54B7EE71DA50C347E2
E8DC05D1164EFD54B7EE71DA50C347E26FA4DE2343DDE7298C9EE48EA50C83B4
6FA4DE2343DDE7298C9EE48EA50C83B47049A0A1B6123772EF0BEEE7EC69C865
7049A0A1B6123772EF0BEEE7EC69C8653CAD4056DD7238FE0003F0F7A1F581F2