

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 84

DATA

21/02/2023

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, adotta la presente determinazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP S.P.A. (ID SIGEF 2487 CIG 91855679AD), NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”, CUP J34E22001220006, CIG DERIVATO 94718577A9. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”

OGGETTO: APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI UNA CT/PET DA DESTINARE ALLA S.O.C. MEDICINA NUCLEARE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI PET/CT, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP S.P.A. (ID SIGEF 2487 CIG 91855679AD), NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”, CUP J34E22001220006, CIG DERIVATO 94718577A9. “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA”

Premesso che:

- Questo Istituto ha programmato la sostituzione della CT/PET Philips mod. Gemini TF 16 attualmente in uso presso la Medicina Nucleare del CRO di Aviano, quale linea di investimento rientrante nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- La spesa complessiva dell'investimento è di complessivi € 2.849.422,00, come risulta dal seguente prospetto economico:

A) APPARECCHIATURE	IMPORTI
A.1 Importo fornitura	€ 2.159.000,00
A.2 Accessori opzionali	€ -
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
A.4 Smontaggio	€ 5.000,00
TOTALE A)	€ 2.164.500,00
B) LAVORI	
B.1 Lavori propedeutici all'installazione	€ 130.000,00
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
B.3 Spese tecniche	€ 15.600,00
TOTALE B)	€ 150.600,00
C) SOMME C	
C.1 Imprevisti	€ 4.918,03
C.2 Accantonamenti	€ 4.000,00
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.000,00
C.2.b Spese commissioni giudicatrici	
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
TOTALE C)	€ 23.918,03
D) IVA TOTALE	€ 510.403,97
D.1 IVA su B+C.1	€ 34.213,97
D.2 IVA su A	€ 476.190,00
TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 2.849.422,00

Dato atto che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 364 del 02.11.2022, in conformità all'autorizzazione formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, è stato disposto di procedere all'emissione dell'ordine di fornitura in adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1 - ID SIGEF 2487 – CIG 91855679AD, aggiudicato in data 16.09.2022, nei confronti della GE Medical Systems Italia S.p.a., prima nella graduatoria di gara;
- In data 02.11.2022 è stato conseguentemente emesso l'ODA n. 7003627, con la seguente configurazione:

DESCRIZIONE		PREZZO (IVA ESCLUSA)
Tomografo PET/CT GE Healthcare Discovery MI Gen2 5 Ring	1	€ 1.925.000,00
Tavola piatta in fibra di carbonio per radioterapia con indicizzazione Varian	1	€ 9.000,00
Iniettore Angiografico Ulrich Inject CT Motion	1	€ 10.000,00
Gating respiratorio deviceless GE Motion Free	1	€ 65.000,00
Centratori laser mobili Dorado Nova 3	1	€ 35.000,00
Upgrade della workstation di elaborazione a sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee GE AW Server 3.2L	a corpo	€ 40.000,00
Servizio accessorio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature e accessori	a corpo	€ 5.000,00
Formazione specialistica del personale (3 giornate)	a corpo	€ 5.000,00
Oneri sicurezza relativi ai rischi interferenziali	a corpo	€ 500,00
Totale IVA esclusa		€ 2.094.500,00

- L'ODA sopra richiamato è stato accettato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. in data 04.11.2022;
- In data 15 novembre 2022 è stato effettuato il sopralluogo presso le aree della Medicina Nucleare interessate dall'intervento in oggetto, richiesto dall'Amministrazione con l'ODA sopra citato ai fini della redazione da parte dell'Appaltatore del Progetto di massima, previsto dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico, necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti accessori;
- L'art. 3.1 del Capitolato tecnico prevede, infatti, che *“Sarà a carico dell'Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari nonché l'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l'installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento). L'Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell'Ordine di Fornitura”*;
- In data 25.11.2022 l'Affidatario ha inviato elaborato relativo al progetto di massima che è stato acquisito in pari data al protocollo dell'Istituto al n. 0021112-A;
- In data 05.12.2022 su convocazione dell'Amministrazione si è tenuto un incontro alla presenza dei referenti dell'Appaltatore e dei referenti tecnici e sanitari, del DEC e del RUP dell'Amministrazione, per esaminare i contenuti dell'elaborato presentato e definire altri aspetti organizzativi relativi all'esecuzione dell'intervento, inclusa la relativa tempistica di esecuzione;
- Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di integrare la suddetta documentazione prodotta e sono state fornite indicazioni da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore per meglio definire il lay-out dei locali di installazione, nonché per gli ambiti riferiti all'impiantistica, al posizionamento dei componenti accessori all'apparecchiatura e agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione;

- Successivamente gli uffici tecnici dell'Appaltatore e dell'Amministrazione hanno collaborato per approfondire ulteriori aspetti relativi all'intervento funzionali alla definizione del progetto di massima scambiandosi le necessarie informazioni;
- Con nota prot. n. 23299/P del 27.12.2022 questa Amministrazione ha trasmesso la relazione riferita agli ambiti di radioprotezione predisposta dall'Esperto di radioprotezione;
- Con la suddetta comunicazione è stato chiesto all'Appaltatore di inviare entro e non oltre il giorno 10.01.2023 il progetto di massima completo delle integrazioni richieste da questa Amministrazione, ai fini della successiva verifica congiunta dello stesso con i referenti tecnici e sanitari di questo Istituto finalizzata all'approvazione finale, convocando per il giorno 12.01.2023 un incontro per l'esame congiunto finale del progetto medesimo e la definizione del cronoprogramma dell'intervento;
- In data 10.01.2023 l'Appaltatore ha trasmesso il progetto di massima in ultimo aggiornamento, acquisito in pari data a prot. dell'Istituto n. 0000428-A;
- In data 12.01.2023 il Progetto di massima anzi citato è stato esaminato congiuntamente dai referenti dell'Appaltatore e dai referenti tecnici e sanitari dell'Amministrazione e in esito alla verifica dei documenti non sono state rilevate criticità in relazione all'installazione dell'apparecchiatura e dei suoi componenti nei locali individuati e il progetto è risultato contenere gli elementi tecnici e descrittivi necessari per consentire l'elaborazione del progetto dei lavori. I
- Con determinazione dirigenziale n. 16 del 13.01.2023 si è proceduto all'approvazione del progetto di massima predisposto dall'Appaltatore;

Considerato che è necessario approvare il cronoprogramma complessivo dell'intervento in quanto per consentire l'installazione dell'apparecchiatura in oggetto, l'Amministrazione dovrà far eseguire i lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali interessati, non compresi nell'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. in argomento;

Richiamato quanto emerso nel succitato incontro del 12.01.2023 circa la necessità di concordare tra le parti un maggior termine per l'esecuzione delle suddette opere edili ed impiantistiche rispetto ai 210 giorni consecutivi previsti dal Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro;

Precisato che la necessità del suddetto termine suppletivo è motivata dal ricorrere delle seguenti circostanze:

- La redazione del progetto di massima ha richiesto più livelli successivi di approfondimenti tecnici per addivenire ad una soluzione condivisa dal punto di vista tecnico e sanitario, richiedendo un maggior termine per la sua approvazione rispetto alle indicazioni del Capitolato tecnico Consip;
- I contenuti del Progetto di massima in argomento sono imprescindibili per poter procedere alla redazione del progetto dei lavori e alla loro successiva realizzazione;
- E' necessario definire un cronoprogramma complessivo dell'intervento, che tenga conto delle tempistiche previste per lo svolgimento dei subprocedimenti di affidamento e redazione della progettazione dei lavori e di affidamento, esecuzione e collaudo degli stessi;

Atteso che:

- in data 01.02.2023 i referenti dell'Amministrazione e dell'Appaltatore hanno definito il cronoprogramma complessivo dell'intervento in oggetto, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante, e, ferma la possibilità di successive modifiche condivise tra le parti dei tempi nello stesso previsti, in aumento o in diminuzione, hanno concordato di ridefinire in 380 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (02.11.2022), il termine entro il quale l'Amministrazione dovrà concludere i lavori di predisposizione dei locali per consentire all'Appaltatore l'installazione dell'apparecchiatura;
- L'Appaltatore concluderà le operazioni di installazione e collaudo entro i 30 giorni solari successivi alla predetta consegna dei locali. Seguirà l'attività di formazione di tecnici e sanitari che si concluderà nell'arco di una settimana;
- Con nota prot. n. 2416/P del 02.02.2023 il RUP ha trasmesso il suddetto cronoprogramma alla GE Medical Systems Italia S.p.A. con richiesta di formale approvazione;

- Con comunicazione prot. 23-236-ITO-gb, acquisita a protocollo dell'Istituto n. 3520/A in data 17.02.2023, la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha approvato il termine di 380 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (02.11.2022) proposto dall'Amministrazione per concludere i lavori di predisposizione dei locali propeudeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura in oggetto,

Ritenuto, pertanto, di approvare il cronoprogramma complessivo dell'intervento e di dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti in relazione al termine di esecuzione dei lavori;

Ritenuto, inoltre, di dare comunicazione a Consip S.p.a. del suddetto accordo, che è stato concluso secondo quanto consentito dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro in oggetto;

Precisato che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Attestato che la spesa complessiva prevista dal succitato ODA n. 7003627, di € 2.094.500,00, più IVA, è per € 1.842.085,00 "FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU", e per la differenza è finanziata con contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022 come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022;

Precisato, altresì, che in relazione alle suddette fonti di finanziamento la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha emesso i seguenti Decreti:

- Decreto n° 25884/GRFVG del 25/11/2022 avente ad oggetto "DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 "LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024". Impegno e trasferimento della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici a favore dell'IRCCS CRO" è stato disposto a favore di questo Istituto l'impegno e la richiesta di emissione del ROP a favore dell'IRCCS CRO della quota pari a euro 2.764.019,90 per la copertura finanziaria di interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel Programma Preliminare degli Investimenti in vigore, di cui € 1.007.337,00 destinato all'integrazione del finanziamento PNRR dell'intervento in oggetto;
- Decreto n° 26930/GRFVG del 29/11/2022 è stato disposto a favore dell'IRCCS CRO l'impegno delle risorse finanziarie per la copertura dell'intervento in oggetto individuato dal codice CUP J34E22001220006 da realizzare nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)" del PNRR a carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 58222, per un importo complessivo di € 1.842.085,00;

Acquisite in data 21.02.2023 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie comunicazioni, conservate agli atti, di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in materia;

Visti/e:

- il decreto legislativo 12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3." e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 10.08.2006, n. 14 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 17.12.2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.";
- la legge regionale 12.12.2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";

Richiamati/e:

- l'Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 11.08.2022 e, in particolare, il Titolo IV "Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022;
- l'Atto di delega prot. n. 0013686/P del 02.08.2022;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il cronoprogramma complessivo, allegato al presente atto quale sua parte integrante, dell'intervento finalizzato all'acquisizione di una PET/TC da destinare alla S.O.C. Medicina Nucleare di questo istituto, in adesione ad Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi PET/TC, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni stipulato da CONSIP S.P.A. (ID SIGEF 2487), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2, Investimento/sub investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", CUP J34E22001220006, CIG DERIVATO 94718577A9. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU";
2. di dare atto che, con comunicazione prot. 23-236-ITO-gb, acquisita a protocollo dell'Istituto n. 3520/A in data 17.02.2023, la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha approvato il termine di 380 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ODA (02.11.2022) proposto dall'Amministrazione per concludere i lavori edili ed impiantistici di predisposizione dei locali propedeutici all'avvio dell'installazione dell'apparecchiatura in oggetto,
3. di dare atto che il suddetto maggior termine rispetto ai 210 giorni consecutivi previsti dell'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.a., è stato concordato dalle parti, per le motivazioni in premessa esposte, avvalendosi della possibilità di accordo previsto all'art. 3.1 del Capitolato tecnico anzi citato;
4. di dare comunicazione del suddetto accordo a Consip S.p.A. e alla Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di soggetto Attuatore della linea di investimento PNRR di cui trattasi;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture coinvolte per gli adempimenti di competenza in relazione all'attuazione del cronoprogramma dell'intervento;
6. di precisare che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che la spesa complessiva prevista derivante dall'ODA n. 7003627 del 02.11.2022 in premessa citato, di € 2.094.500,00, più IVA, è per € 1.842.085,00 "FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU", e per la differenza è finanziata con contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022 come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022. I Decreti di impegno sono riportati nelle premesse del presente provvedimento;
7. di precisare che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Allegato: 1) Cronoprogramma

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
"APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA"
- dott. Raffaello Uliana -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLO ULIANA

CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H

DATA FIRMA: 21/02/2023 15:54:30

IMPRONTA: 3A37706B9787CE6134FDC92215072B8B8F5DFB2E4515EC70F723CE654E9C4B41
8F5DFB2E4515EC70F723CE654E9C4B4181F2E4B541E18FB5BD62ABF38E27EF3E
81F2E4B541E18FB5BD62ABF38E27EF3E63C57403DE970E9D2B774855C5A4C72C
63C57403DE970E9D2B774855C5A4C72C2C12DF631712B16308902BD39D4E0DC1

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La determina n. 84 del 21/02/2023 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 22/02/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO TECNICO
- TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 22/02/2023

L'INCARICATO
Mariella Losciale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIELLA LOSCIALE

CODICE FISCALE: LSCMLL77A50L328U

DATA FIRMA: 22/02/2023 12:58:06

IMPRONTA: 0B4F57CDF49AC44F2B3F407DDC5BD0B72BBAF71E007306DAC92D2691DE166C83
2BBAF71E007306DAC92D2691DE166C83058AED69538DEB30CF22D5750121001E
058AED69538DEB30CF22D5750121001E85797A25DDDF08238E525A512016C70E
85797A25DDDF08238E525A512016C70EE5E0F85D376D6CD231BEEF1FBDD875FB

